

Приложение  
к приказу управления культуры  
администрации города Благовещенска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**  
муниципального проекта города Благовещенска  
«Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске		Срок реализации проекта	09.06.2025	31.12.2028
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Мищенко Валентина Петровна		Начальник управления культуры администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Кочкина Юлия Алексеевна		Заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске		
	1.1	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)			
	1.2	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)			

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»													
2.1.	Доля обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в городском округе	МП	Процент	61,5	2024	61,5	61,5	61,5	65,9	-	-	Возрастающий	Нет	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

### 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип меро- приятия (результата)	Связь с показателя ми проекта
			значе- ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»												
2.1	Разработана проектная документация для объектов сферы культуры	Единиц	0	2024	0	1	-	-	-	-	В 2025-2026 годах запланировано выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Городской дом культуры на 400 мест в квартале 97, г.Благовещенск, Амурская область» (2025 год – авансовый платеж 30%; 2026 год – окончательный платеж).	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Доля обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в городском округе
2.2	Созданы объекты сферы культуры	Единиц	0	2024	0	0	0	1	-	-	В 2027-2028 годах запланировано создание объекта социальной инфраструктуры при МБУК «ГДК» - «Городской дом культуры на 400 мест в квартале 97, г.Благовещенск, Амурская область» в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 06.08.2021 № 569 «О едином заказчике в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры на территории Амурской области» (финансирования из ГБ не требуется).		

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»							
2.1.	Разработана проектная документация для объектов сферы культуры, всего:	8 720,9	20 348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29 069,7
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	8 720,9	20 348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29 069,7
2.1.3.м	Местный бюджет	8 720,9	20 348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29 069,7
2.2.	Созданы объекты сферы культуры, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.м	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		8 720,9	20 348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29 069,7
в том числе: Местный бюджет		8 720,9	20 348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29 069,7

### 6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»												
2.1	Разработана проектная документация для объектов сферы культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 720,9	8 720,9	8 720,9	8 720,9
ИТОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 720,9	8 720,9	8 720,9	8 720,9

## 7. Дополнительная информация.

Доля обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в городском округе определена с учетом норм и нормативов методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Амурской области, утвержденных приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 05.11.2024 № 280-ОД (пп. 7.3, п. 7).

Приказ доступен на официальном сайте министерства культуры и национальной политики Амурской области в разделе «Документы» по ссылке: <https://kult.amurobl.ru/pages/dokumenty/dokumenty-ministerstva/metodicheskie-rekomendatsii-po-razvitiyu-seti-organizatsiy-kultury-i-obespechennosti-naseleniya-uslu/>.

Приложение № 1  
к паспорту муниципального проекта  
города Благовещенска  
«Развитие инфраструктуры сферы  
культуры в городе Благовещенске»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта города Благовещенска  
«Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске» отсутствуют.

Приложение № 2  
к паспорту муниципального проекта  
города Благовещенска  
«Развитие инфраструктуры сферы  
культуры в городе Благовещенске»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшес-твенники	Последо-ватели			единица измерения (по ОКЕИ)	значе-ние			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»											
2.1.	Результат Разработана проектная документация для объектов сферы культуры	09.06.2025	24.11.2026	-	-	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	29 069,7	-	-
2.1.	Результат Разработана проектная документация для объектов сферы культуры в 2025 году	09.06.2025	31.12.2025	-	-	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	8 720,9	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка «Проведен открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ»	-	30.07.2025	-	2.1.К.2	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					План-график закупок товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка «Заключен контракт»	-	06.08.2025	2.1.К.2	2.1.К.3	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ»	-	15.08.2025	2.1.К.3	2.1.К.4	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					Реестр контрактов, заключенных по результатам работ	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата аванса по заключенному муниципальному контракту»	-	28.08.2025	2.1.К.4	2.1.К.5	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					Платежное поручение (платежный документ)	На бумажном носителе

2.1.К.5	Контрольная точка «Осуществлен сбор исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ»	-	29.08.2025	2.1.К.5	2.1.К.6	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания»	-	10.10.2025	2.1.К.6	2.1.К.5	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					Положительное заключение государственной экспертизы	На бумажном носителе
<b>2.1.</b>	<b>Результат Разработана проектная документация для объектов сферы культуры в 2026 году</b>	<b>01.01.2026</b>	<b>25.11.2026</b>	-	-	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	<b>29 069,7</b>	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка «Проведены проектные работы»	-	30.06.2026	-	2.1.К.2	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка «Подготовлена сметная документация»	-	31.07.2026	2.1.К.2	2.1.К.3	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка «Проведена государственная экспертиза проектной документации объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий»	-	02.11.2026	2.1.К.3	2.1.К.4	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Положительное заключение государственной экспертизы	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка «Подготовлено распоряжение об утверждении проектно-сметной документации»	-	10.11.2026	2.1.К.4	2.1.К.5	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	Распоряжение администрации г. Благовещенска	На бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации»	-	17.11.2026	2.1.К.5	2.1.К.6	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Документ о приемке	ЕИС в сфере закупок
2.1.К.6	Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации»	-	24.11.2026	2.1.К.6	2.1.К.7	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					Платежное поручение (платежный документ)	На бумажном носителе
<b>2.2.</b>	<b>Созданы объекты сферы культуры</b>	<b>01.01.2027</b>	<b>15.12.2028</b>	-	-	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Созданы объекты сферы культуры в 2027 году</b>	<b>01.01.2027</b>	<b>31.12.2027</b>	-	-	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	-	-
2.2.К.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.01.2027	-	2.2.К.2	Покарева О.М., начальник ЗУ г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе



2.2.К.2	Контрольная точка «Предоставлен градостроительный план земельного участка»	-	15.01.2027	2.2.К.2	2.2.К.3	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.3	Контрольная точка «Получено согласие на безвозмездную передачу проектно-сметной документации»	-	20.01.2027	2.2.К.3	2.2.К.4	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о безвозмездном отчуждении исключительного права»	-	01.02.2027	2.2.К.4	2.2.К.5	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Соглашение	На бумажном носителе
2.2.К.5	Контрольная точка «Подписан акт приема-передачи проектно-сметной документации»	-	12.02.2027	2.2.К.5	2.2.К.6	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Акт	На бумажном носителе
2.2.К.6	Контрольная точка «Выдано разрешение на строительство»	-	20.02.2027	2.2.К.6	2.2.К.5	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	Разрешение на строительство	На бумажном носителе
<b>2.2</b>	<b>Созданы объекты сферы культуры в 2028 году</b>	<b>01.01.2028</b>	<b>25.12.2028</b>	-	-	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	-	-
2.2.К.1	Контрольная точка «Выдано разрешение на ввод объекта «Городской дом культуры на 400 мест в квартале 97, г.Благовещенск, Амурская область»	-	01.12.2028	-	2.2.К.2	Кролевецкий А.А., начальник УАиГ г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.2	Контрольная точка «Земельный участок передан в муниципальную собственность»	-	15.12.2028	2.2.К.2	2.2.К.3	Богданова О.А., председатель КУМИ МО г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.3	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества передан в муниципальную собственность»	-	15.12.2028	2.2.К.3	2.2.К.4	Богданова О.А., председатель КУМИ МО г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.4	Контрольная точка «Осуществлена государственная регистрация права на земельный участок»	-	15.12.2028	2.2.К.4	2.2.К.5	Богданова О.А., председатель КУМИ МО г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.5	Контрольная точка «Осуществлена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества»	-	15.12.2028	2.2.К.5	2.2.К.6	Богданова О.А., председатель КУМИ МО г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.К.6	«Объект передан в оперативное управление МБУК «ГДК»	-	25.12.2028	2.2.К.6	2.2.К.5	Богданова О.А., председатель КУМИ МО г.Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе