



БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Благовещенск

Г
Об информации администрации
города Благовещенска
«О ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города
Благовещенска на 2015-2020 годы»

Заслушав информацию начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска С.А. Казанцева «О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы», учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства, Благовещенская городская Дума

решила:

1. Принять к сведению информацию администрации города Благовещенска «О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской
городской Думы

С.В.Попов

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы»

В городе Благовещенске действует муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4135, которая состоит из двух подпрограмм:

1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

2. «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» в период с 2015 по 2018 годы предусмотрено финансирование в размере –2 994,9 млн. руб., в том числе в разрезе по годам:

-2015 год- 763,2 млн. руб.

- городской бюджет - 449,0 млн. руб.;

- областной бюджет - 299,3 млн. руб.;

- федеральный бюджет –14,9 млн. руб.

Освоено средств в размере 728,7 млн. руб., что составило 95,5% от выделенной суммы финансирования.

-2016 год- 720,3 млн. руб.

- городской бюджет- 398,8 млн. руб.;

-областной бюджет -320,7 млн. руб.;

-федеральный бюджет -0,818 млн. руб.

Освоено средств, в размере 695,0 млн. руб., что составило 95,5% от лимитов бюджетных ассигнований.

-2017 год- 787,6 млн. руб.;

-городской бюджет- 442,9 млн. руб.;

-областной бюджет – 342,3 млн. руб.;

-федеральный бюджет -2,4 млн. руб.

Освоено средств в размере 779,4 млн. руб., что составило 99,0 % от лимитов бюджетных ассигнований.

На 2018 год предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 723,8 млн. руб. По состоянию на 01.08.2018 освоено 249,0 млн. руб., что составляет 34,4 % от доведенных лимитов.

Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В рамках подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено финансирование:

-2015 год – 649,0 тыс. руб., в том числе:

-городской бюджет -355,1 млн. руб.;

-областной бюджет -290,1 млн. руб.;

-федеральный бюджет -3,8 млн. руб.

Освоено средств, в размере 610,7 млн. руб., что составило 94,1% от предусмотренной суммы финансирования. В рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований погашена кредиторская задолженность за 2014 год.

-2016 год-661,8 млн. руб., в том числе:

- городской бюджет - 340,3млн. руб.;
- областной бюджет –320,7 млн. руб.;
- федеральный бюджет –0,818млн. руб.

Освоено средств, в размере 636,6млн. руб., что составило 96,2% от предусмотренной суммы финансирования.

Освоение бюджетных средств не в полном объеме обусловлено тем, что предусмотренный размер финансовых средств на выполнение мероприятия «Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (в т. ч. проектные работы)», недостаточен для начала строительства объекта. А также, в рамках предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований погашена кредиторская задолженность за прошлый период.

-2017 год – 711,5 млн.руб., в том числе:

- городской бюджет - 368,3 млн.руб.;
- областной бюджет - 342,3 млн.руб.;
- федеральный бюджет - 0,794млн.руб.

Освоено средств, в размере 706,3 млн. руб., что составило 99,3 % от предусмотренной суммы финансирования. В рамках предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований погашена кредиторская задолженность за прошедший период.

На 2018 год лимиты бюджетных ассигнований составляют 676,3 млн. рублей. По состоянию на 01.08.2018 освоено 221,7 млн. руб. или 32,8 % от доведенных лимитов.

В период с 2015-2018 годы на территории города Благовещенска проведены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог на 46 участках улично-дорожной сети, протяженностью 27,2 км;
- ремонт тротуаров на 35 объектах, протяженностью -6,8 км;
- ремонт дорожного покрытия на 15 перекрёстках, протяженностью -0,6км;
- обустройство сетей наружного освещения -14,3км;
- ремонт 11 автостоянок, протяженностью -925м;
- строительство автомобильных дорог -3,6 км;
- строительство транспортных, вызывных светофорных объектов -18 шт.

В 2015 году выполнен ремонт дорожного покрытия, протяженностью – 9,1 км на следующих участках улично-дорожной сети: путепровод по ул. Театральная, ремонт дорожного покрытия по ул. Краснофлотская от пер. Св. Иннокентия до ул. Пионерская,по ул. Пионерская от ул. Краснофлотская до ул. Зейская, ремонт ул. Политехнической от ул. Краснофлотская до ул. Ленина, ремонт ул. Шимановского от ул. Амурская до ул. Красноармейская, ремонт дорожного покрытия по Новотроицкому шоссе от Кольцевой развязки до ул. Школьная и другие участки дорог.

В 2016 году выполнен текущий ремонт дорожного покрытия протяженностью -8,8 км, в том числе: ремонт автодорожного моста через реку Зея, ремонт дорожного покрытия по ул. Магистральная и путепроводов расположенных по данной улице, ремонт дорожного покрытия по ул. Школьная между ул. Новотроицкое шоссе и ул. Театральная, ремонт ул. Фрунзе от ул. Театральная до

ул. Лазо, ремонт ул. Лазо от ул. Ленина до ул. Амурская, ремонт ул. Текстильная от ул. Театральная до ул.Шимановского.

Одним из крупных мероприятий по реконструкции существующей улично-дорожной сети, направленным на оптимизацию распределения дорожного трафика в 2016 году стало проведение работ по реконструкции перекрестка ул. Мухина и Игнатьевское шоссе с организацией отнесенных правых поворотов.

Введены в эксплуатацию объекты: «*Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям I этап; Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленным многодетным семьям (ул. Придорожная от ул. Центральная до ул. Энтузиастов; ул. Энтузиастов от ул. Придорожная до ул. Театральная; ул. Ромашковая от ул. Центральная до ул. Березовая»* протяженностью 1,3 км.

В 2017 году выполнен текущий ремонт дорожного покрытия на 15 участках улично-дорожной сети города общей протяженностью -7,2 км, в том числе: ул. Чайковского (от ул. Краснофлотская до ул. Зейская), ул. Нагорная (от ул. Красноармейская до ООО «ТЭЦ»), ул. Пролетарская (от ул. Калинина до ул. Мухина), ул. Театральная (от ул. Октябрьская до ул. Горького), ул. Загородная (от ул. Горького до ул. Зейская с устройством ливневой канализации), ул. Горная пос. Моховая падь, ул. Текстильная (от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерская), проезд от ул. Б.Хмельницкого до пер. Св.Иннокентия, перекресток ул. Ленина – ул. Калинина, ул. Батарейная (от ул. Зейская до ул. Ленина), ремонт проезда от ул. Строителей до ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская на участке от ул. Театральная до ул. Чайковского (обустройство светофорного объекта, сетей наружного освещения, парковочной стоянкой), обустройство правоповоротной полосы с ул. Театральная на ул. Конную.

Введены в эксплуатацию объекты: «*Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям ул. Центральная от ул. Песчаная до ул. Дальняя*».Выполнены работы по завершению устройства а/б покрытия, устройству ливневой канализации, озеленению ул. Шафира, ул. Муравьева-Амурского, ул. Зеленая, протяженностью 2,3 км. Выполнены мероприятия по водоотведению по ул. Театральная в районе Энтузиастов.

По состоянию на 01.09.2018 год выполнены следующие работы:

-ремонт автомобильных дорог на 13 участках протяженностью – 3,1 км, в том числе: ул. Батарейная(от ул. Красноармейская до пер. Серышевский); ул. Свободная (от ул. Чайковского до ул. Политехническая);ремонт гостевой парковки в районе Игнатьевское шоссе 16; ремонт правоповоротной полосы, ремонт тротуара в районе ул. Конная - ул. 50 лет Октября; ул. Заводская, с. Белогорье; ул. Пограничная в сторону птицефабрики; ул. Строителей (от ул.Муравьева-Амурского до ул. Театральная); ул. Октябрьской (от ул. Загородной до ул. Больничной); ремонт водоотведения на участке ул. Артиллерийская - ул. Амурская.ремонт парковочной стоянки, тротуара, проезда по ул. Амурская, 151, Лицей №11;Ремонт парковки, тротуара ул. Зейская - ул. Б. Хмельницкого; ремонт леерного ограждения на участке ул. Островского - ул. Октябрьская;

- ремонт тротуарного покрытия, протяженностью 4,46 км. на 26 участках улично-дорожной сети: ул. Лазо (от ул. Ленина до ул. Зейская); ремонт тротуара, парковочной стоянки по ул. Чайковского (от ул. Красноармейская до ул. Северная); ул. Чайковского (от ул. Зейская до ул. Амурская); ул. Чайковского (от ул. Красноармейская до ул. Северная); ул. Чайковского (от ул. Свободная до ул. Конная); ул. Северная (от дома № 38 до ул. Чайковского); ул. Красноармейская (от ул. Театральная до ул. Чайковского); ул. Ленина 87-89; ул. Ленина - ул. Театральная; ул. Шимановского (от ул. Краснофлотская до ул. Ленина); ул. Шимановского (от ул. Зейская до ул. Амурская); ул. Амурская в районе дома 134-136; ул. Ленина (ул. Трудовая); ул. Горького (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шевченко (чётная сторона)); ул. Б. Хмельницкого (от ул. Горького до ул. Красноармейская (нечётная сторона)); ул. Горького (от ул. Кузнецкая до ул. Трудовая (четная сторона)); ул. Красноармейская (от ул. Калинина до ул. Красноармейская 159 (нечётная сторона)); пер. Релочный (от ул. Комсомольская до ул. Калинина); ул. Больничная - ул. Горького; ул. Василенко - Игнатьевское шоссе; ул. Зейская (от ул. Островского до ул. Шимановского); ул. Трудовая (от ул. Текстильная до ул. Соколовская); ул. Текстильная (от ул. Шимановского до ул. Островского); ул. Центральная в сторону ул. Ефремова; ул. Горького (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Шевченко (нечётная сторона)); ул. Нагорная (от ул. Ленина до ул. Красноармейская), ремонт тротуара, парковочной стоянки, водоотведение по ул. Комсомольская в районе СОШ № 26;

- ремонт внутриквартального проезда в районе дома ул. Кантемирова 13/1;

- ремонт автобусной остановки, тротуара, светофорного объекта по пер. Пограничный - ул. Ленина;

-строительство сетей наружного освещения на 3 участках, протяженностью - 1,0 км: ул. Заводская (от ул. Театральная до ул. Кузнецкая); ул. Трудовая (от ул. Текстильная до ул. Соколовская), ул. Текстильная (от ул. Шимановского - до ул. Островского); ул. Перспективная (район СОШ № 10);

-модернизация 2 светофорных объектов: ул. Игнатьевское шоссе- ул. Студенческая; ул. Конная-ул. 50 лет Октября;

-выполнено строительство 3-х транспортных светофорных объектов: ул. Амурская - ул. Политехническая; ул. Артиллерийская - ул. Красноармейская; пер. Пограничный - ул. Ленина;

- содержание камер видеонаблюдения-25 шт. – на сумму 2,5 млн. руб. (средства направлены на МКП «ГСТК»).

До конца 2018 года планируется выполнить:

- ремонт автомобильных дорог на 7 участках УДС, протяженностью – 2,8 км; ул. Северная (от ул. Мухина до ул. Загородная); ул. Кузнецкая (от ул. Краснофлотская до ул. Амурская); ремонт ливневой канализации, протяженностью 301 м. по ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Зейская); ул. Почтовая (от ул. 50 лет Октября до ул. Островского); ул. Мухина (от ул. Зейская до ул. Заводская); ремонт проезжей части, тротуара и освещения по ул. Краснофлотская (от Таможни до ул. Театральная); ремонт правоповоротной полосы, тротуара и светофорного объекта по ул. Конная - ул. Кузнецкая;

-ремонт тротуаров на 5 участках, протяженностью 2,0 км;

пер. Св. Иннокентия (от ул. Краснофлотская до ул. Зейская); ул. Загородная (от ул. Амурская до ул. Горького (чётная сторона)); ул. Красноармейская 159-159/3;

ул. Дьяченко до Новотроицкого шоссе в районе ул. Институтская; ул.Фрунзе (от ул.Лазо до ул.Чайковского);

- ремонт внутриквартальных проездов:по ул. Шимановского между домами 61 и 61/1; ул. Чайковского -205 и 207 с устройством ливневой канализации;

- строительство сетей наружного освещения:по ул. Краснофлотская(от Таможни до ул. Театральная – 420 метров);

- модернизация светофорных объектов: ул. 50 лет Октября - ул. Горького; ул. Игнатьевское шоссе - ул. Студенческая;

- перенос автобусной остановки в районе СОШ № 22 по ул. Ленина;

- обустройство автобусной остановки ул. Ленина - ул. Комсомольская с установкой светофорного объекта.

2.В рамках субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа в 2015 - 2018 г.г. выделено средств, в размере 16,98 млн. рублей, в том числе по годам:

В 2015 году выделено - 6, 97 млн. рублей, в том числе:

- городской бюджет; 2, 07 млн. руб.;

-федеральный бюджет- 3,7 млн. руб.;

- областной бюджет -1,2 млн. руб.

В 2016 году выделено средств, в размере 3,86 млн. рублей, в том числе:

- городской бюджет;-3,1 млн. руб.;

-федеральный бюджет - 0,678 млн. руб.;

- областной бюджет - 0,079 млн. руб.

- 2017 году выделено средств, в размере 2,75 млн. руб. (городской бюджет), освоение составляет 100 %

На 2018 год лимиты бюджетных ассигнований составляют 3,4 млн. рублей.

С целью регулирования хаотичного движения пешеходов через нерегулируемые пешеходные переходы за счет данных средств в период с 2015 по 2018 год было оборудовано 8 пешеходных переходов светофорными объектами с вызывным устройством в районе СОШ №22, СОШ №17; СОШ № 9; микрорайона «Европейский»; ул. 50 лет Октября - ул. Ломоносова, ул. Чайковского, 207; в районе ДВОКУ; по ул. Студенческая между ул. Институтская и ул. Воронкова.

В рамках субсидии по модернизации светофорных объектов в период с 2015-2016 год установлено два транспортных светофорных объекта на пересечении ул. Амурская – ул. Комсомольская, ул. Конная – ул. Кузнецкая.

Проведены мероприятия по изменению схемы работы светофорных объектов из двухфазных в трехфазные на двух перекрестках улиц:

- ул. Красноармейская – ул. Пионерская;

- ул. Калинина – ул. Пролетарская.

Проведена модернизация 11транспортных светофорных объектов:

- в 2016году на перекрестке ул.Красноармейская - ул. Пионерская;

-в 2017году на перекрестке ул. Горького –ул.Артиллерийская; ул. Институтская –ул. Кантемирова; ул. Институтская - ул. Студенческая; ул. Лазо-ул.Горького; ул. Шевченко –ул. Октябрьская; ул. Шевченко-ул. Ломоносова;

- в 2018 на перекрестках ул. Лазо – ул. Зейская, ул. Новотроицкое шоссе – ул. Воронкова, ул. Студенческая – ул. Игнатьевское шоссе, ул. Конная – ул. 50 лет Октября.

Работы по обустройству и модернизации средств регулирования дорожного движения выполнялись МКП «Городской сервисно-торговый комплекс».

3. В рамках субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети за период с 2015-2018 г.г. в городском бюджете предусмотрено 1008,8 млн. руб. (в том числе: 2015 году - 271,8 млн. руб., 2016 году - 234,0 млн. руб., в 2017 году-251,5 млн. руб., 2018 год – 251,5 млн. руб.). Освоение за 2015-2017 годы составило 100 % от выделенной суммы финансирования. На 01.08.2018 освоено средствами сумму 136,0 млн. руб., что составило 54,0 % от выделенной суммы лимитов. До конца 2018 года освоение составит 100%.

Работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети осуществляется подразделение по содержанию и ремонту улично-дорожной сети МКП «ГСТК».

Предприятие осуществляет зимнее и летнее содержание автомобильных дорог на территории городского округа, протяженностью – 403,58 км, в том числе: дорог с твердым покрытием – 235,3 км; с грунтовым покрытием -168,28 км. Кроме того, предприятие обслуживает 83,2 км сетей ливневой канализации, сетей наружного освещения – 472,9 км.

В летний период осуществлялись следующие работы: механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров; мойка и полив дорог; комплексная уборка автомобильных дорог с очисткой прилотковых зон; ремонтное профилирование автомобильных дорог; нарезка кюветов, очистка и промывка дождеприемных колодцев от ила и грязи.

В летний период с 2015-2018 годы МКП «ГСТК» выполняется ямочный ремонт дорожного покрытия на общей площади 111,5тыс.кв.м.

При подготовке городских дорог к зимнему периоду проводятся работы по консервации дождеприемных решеток на улично-дорожной сети. К уборке автомобильных дорог и тротуаров от снежного наката, а также к вывозу снега в отведенные места МКП «ГСТК» будет задействовано 62 единицы техники.

- Автогрейдеры – 11 ед.;
- Трактор МТЗ-320 подметально-уборочные – 8 ед.;
- Трактор МТЗ-82 подметально уборочные – 7 ед.;
- Бульдозера – 1 ед.;
- Самосвал Камаз 20 т. – 6 ед.;
- Погрузчики – 8 ед.;
- Зил – 9 ед.;
- Автомобили КАМАЗ – 11 ед.;
- Снегопогрузчик – 1 ед. и пр.

Ежегодно проводится переоборудование с летнего содержания на зимнее содержание около 11 ед. техники.

МКП «ГСТК» сформированы три звена, состоящие из 4-х подметально-уборочных машин.

4. В 2015 - 2018 г.г. городским бюджетом предусмотрены субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения в размере 160,0 млн. руб. (в том числе в 2015 году -36,3 млн. руб., в 2016 году - 48,3 млн. руб., в 2017 году – 37,9 млн. руб., 2018 году – 37,5 млн. руб.),

За 2015-2017 г.г. освоение составило 100 % от выделенной суммы финансирования. На 01.08.2018 освоено средств на сумму 26,4 млн. руб., что составило 70,4 % от выделенной суммы лимитов, до конца 2018 года освоение составит 100%.

Структурным подразделением по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения МКП «ГСТК», в рамках субсидии осуществляется содержание транспортных, пешеходных светофорных объектов в количестве - 130 шт. в 2015 году, 154 шт. в 2017 году, 161 шт. в 2018 году, нанесение линий дорожной разметки, техническое обслуживание дорожных знаков.

За период с 2015-2018 годы на 60 перекрестках улиц города установлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход» с микропризматической маской на щите 90*60 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в количестве 847шт.

С 2015 по 2018 год проведены работы по установке леерных ограждений на перекрестках улиц, протяженностью – 5,5 км.

Администрацией города Благовещенска будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.

5. В 2017 году в рамках «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнены работы по устройству пешеходного перехода со светофорами с вызывным устройством и звуковым сигналом для слабовидящих людей по адресу: ул. Кантемирова (школа № 13) на общую сумму 0,98 млн. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 0,2 млн. руб., федерального бюджета – 0,8 млн. рублей.

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» предусмотрено финансирование:

- 2015 год – 114,2 млн. руб., в том числе:
- городской бюджет – 93,8 млн. руб.;
- областной бюджет – 9,2 млн. руб.;
- федеральный бюджет – 11,4 млн. руб.

Освоено средств в размере 114,2 млн. руб., что составило 100 % от предусмотренной суммы финансирования.

- 2016 год – 58,5 млн. руб., в том числе:
- городской бюджет – 58,5 млн. руб.;
- областной бюджет – 0,0 млн. руб.;
- федеральный бюджет – 0,0 млн. руб.

Освоено средств в размере 58,5 млн. руб., что составило 100 % от предусмотренной суммы финансирования.

- 2017 год – 76,2 млн. руб., в том числе:
- городской бюджет – 74,6 млн. руб.;
- областной бюджет – 0,0 млн. руб.;
- федеральный бюджет – 1,6 млн. руб.

Освоено средств в размере 76,2 млн. руб., что составило 100 % от предусмотренной суммы финансирования.

- 2018 год – 47,5 млн. руб., в том числе:
- городской бюджет - 47,5 млн. руб.;
- областной бюджет –0,0 млн. руб.;
- федеральный бюджет – 0,0 млн. руб.

За 7 месяцев 2018 года освоено финансовых средств в размере 27,3 млн. руб., что составило 57 % от предусмотренной суммы финансирования.

1. Субсидия перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется возмещение перевозчикам расходов связанных с перевозкой пенсионеров, не имеющих льгот установленных Федеральными законами и Законами Амурской области, а так же членов многодетных семей в автобусах, следующих к местам расположения садовых участков в период с апреля по октябрь текущего года.

Данная мера социальной поддержки в виде права приобретения льготного проездного билета устанавливается решением Благовещенской городской Думы на очередной год.

В 2015 году стоимость проездного билета составляла 330 рублей, реализовано 1117 билетов, перевозчикам возмещено 0,9млн. рублей.

В 2016 году стоимость проездного билета составляла 350 рублей, реализовано 1 150 билетов, перевозчикам возмещено 0,99 млн. рублей.

В 2017 году стоимость проездного билета составляет 350 руб., реализовано 1037 билетов, перевозчикам возмещено 0,99млн. руб.

В 2018 году граждане установленных льготных категорий для проезда в автобусах сезонных (садовых) маршрутов применяют электронный проездной билет. Стоимость активации билета на очередной месяц составляет 350 руб. Расчет субсидии производится в соответствии с фактическим количеством совершенных владельцем карты ездок по садовым маршрутам.

За семь месяцев 2018 года выполнено 567 активаций электронных проездных билетов.Сумма компенсации за семь месяцев текущего года составила 0,047 млн. руб. (за 198 активаций билетов). В бюджете города Благовещенска на 2018 год предусмотрена субсидия на сумму 1,0 млн. рублей.

2. Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающих экономически обоснованные затраты

Предельная стоимость проезда в общественном транспорте устанавливается Управлением регулирования цен и тарифов по Амурской области на основании рассмотрения пакета документов, представляемых перевозчиками.

Приказом управления установлены следующие предельные максимальные уровни тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа:

- наземным электрическим транспортом общего пользования по регулярным муниципальным (городским) маршрутам г. Благовещенска:

в 2015 году - в размере 26 рублей за одного перевезенного пассажира;

в 2016 году - в размере 32 рубля за одного перевезенного пассажира.

- автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам (для муниципальных перевозчиков)

в 2015 году - в размере 25 рублей за одного перевезенного пассажира;
в 2016 году - в размере 27 рублей за одного перевезенного пассажира;
в 2017 году - в размере 28 рублей за одного перевезенного пассажира;
в 2018 году в период времени с 01.01. по 09.06. - в размере 29 рублей за одного перевезенного пассажира, в период времени с 10.06.2018 - в размере 30 руб.

Постановлением администрации города Благовещенска «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, предоставляемые муниципальными предприятиями «Автоколонна 1275» и «Троллейбусное управление» установлен тариф, оплачиваемый пассажиром, осуществляющим проезд по разовым билетам в размере:

в 2015 году - 20 рублей
в 2016 году – 21 рубль,
за исключением маршрутов № 1, где тариф оплачиваемый пассажиром, осуществляющим проезд по разовым билетам составлял

в 2015 году - 25 рублей
в 2016 году – 27 рублей.

В 2015 году из бюджета города Благовещенска на компенсацию выпадающих доходов перевозчикам возмещено 34 782,89 тыс. рублей за перевозку 9 775,1 тыс. пассажиров.

В 2016 году из бюджета города Благовещенска на компенсацию выпадающих доходов перевозчикам возмещено 43,7млн. рублей за перевозку 5,8млн. пассажиров.

В 2017 году решением Благовещенской городской Думы от 08.12.2016 № 28/132 «Об установлении мер социальной поддержки граждан по оплате проезда и провоза багажа в транспорте общего пользования на территории города Благовещенска» установлена мера социальной поддержки гражданам путем снижения стоимости проезда и провоза багажа, установленного приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, с 28 рублей до 22 рублей.

В 2017 году из бюджета города Благовещенска на компенсацию выпадающих доходов перевозчикам возмещено 35,4млн. рублей за перевозку 4,4млн. пассажиров.

В 2018 году решением Благовещенской городской Думы от 21.12.2017 № 10/104 «Об установлении мер социальной поддержки граждан по оплате проезда и провоза багажа в транспорте общего пользования на территории города Благовещенска» установлена мера социальной поддержки гражданам путем снижения стоимости проезда и провоза багажа, установленного приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, с 29 рублей до 23 рублей.

За 7 месяцев 2018 года осуществлено возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов в размере 20,4млн. рублей за перевозку 2095,3 тыс. пассажиров. Всего в бюджете города на 2018 год предусмотрена субсидия на сумму 32,7млн. рублей.

3. Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным

муниципальным автобусным и (или) троллейбусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты

Финансирование осуществляется по фактическим данным объема перевозок пассажиров по нерентабельным маршрутам №№ 1, 8, 15, 20, 22, 23 в рамках заключенного администрацией города Благовещенска договора.

В 2015 году перевозчику из городского бюджета возмещено 11 338,9 тыс. рублей.

В 2016 году возмещено 9,5 млн. рублей.

В 2017 году возмещено 30,8 млн. рублей.

За семь месяцев 2018 года возмещено 4,4 млн. руб. Всего в бюджете города на 2018 год предусмотрена субсидия на сумму 9,3 млн. рублей.

4. Субсидии предприятиям электротранспорта на возмещение выпадающих доходов в результате ограничения транспортного движения в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. Зейская.

В 2015 году осуществлено финансирование выпадающих доходов МП «Троллейбусное управление» в результате ограничения движения троллейбусов по ул. Зейская в связи с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора. Сумма субсидии – 8,7 млн. рублей.

С 2016 года субсидия не предоставлялась.

5. Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с погашением кредита, оплатой лизинговых платежей за приобретаемые в муниципальную собственность транспортные средства, оборудование для участка технического обслуживания и ремонта с целью осуществления пассажирских перевозок

В 2012 году для МП «Автоколонна 1275» в лизинг на три года приобретено 37 автобусов.

Марка автобуса	количество	Год выпуска	Вместимость общая	Сумма по договору (рублей)
DAEWO OBS 106	10	2012	76	42 503 912
DAEWO OBN 120F	6	2012	42+1	41 961 896
A-09204	16	2012	41	44 129 541
ГАЗ 3223222	5	2012	13	2 840 000
ИТОГО	37			131 435 349 *

* бюджет Амурской области – 14 000 000 рублей

бюджет города Благовещенска – 117 435 349 рублей.

В 2015 году предоставлена субсидия в размере 24539,6 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с окончанием платежей по лизингу.

С 2016 года мероприятие не выполняется.

6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска

В рамках мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, направленной на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры осуществляются следующие мероприятия.

В соответствии с муниципальным контрактом от 28.11.2014 № 2014.349913 в 2015 году поставлено 9 автобусов АИ 3044-020-97 на общую сумму 29,4млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 10,9 млн. рублей;
- бюджет Амурской области – 9,2млн. рублей;
- бюджет города Благовещенска – 9,2 млн. рублей.

В 2017 году заключен муниципальный контракт от 04.2017 № 2017.383200 на поставку и установку систем электронного информирования, включающих световое табло «бегущая строка» и автоинформатор со звуковым сопровождением, на 60 ед. автобусов МП «Автоколонна 1275». Сумма контракта составила 1,7млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 1,6 млн. рублей;
- бюджет города Благовещенска – 0,09млн. рублей.

Контракт исполнен в полном объеме.

В 2018 году мероприятие не выполняется.

7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

В 2015 году осуществлено финансирование расходов МУ «Городская диспетчерская служба» в соответствии с соглашением от 14.01.2015 № 04 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», на сумму 4,3 млн. рублей.

В 2016 году предоставлена субсидия на сумму 4,2 млн. рублей.

В 2017 году осуществлено финансирование на сумму 4,2 млн. рублей.

Финансирование текущей деятельности МУ «ГДС» осуществляется в рамках соглашения с администрацией города Благовещенска от 09.01.2018 № 09.

За семь месяцев 2018 года учреждению предоставлена субсидия на сумму 2,5 млн. руб. Всего в бюджете города на 2018 год предусмотрена субсидия на сумму 4,4 млн. рублей.

Показатели муниципальной работы за семь месяцев текущего года: количество отчетов, составленных по результатам осуществления оперативного ежедневного контроля за исполнением расписания движения и графика выпуска транспортных средств перевозчика на муниципальных маршрутах регулярных перевозок - 42490 шт.; количество актов, составленных по результатам проверок исполнения перевозчиком условий договора, заключенного между Организатором перевозок и перевозчиком на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок - 631 шт.; количество мероприятий по информированию граждан и субъектов перевозочной деятельности на пассажирском транспорте общего пользования обо всех изменениях на муниципальных маршрутах регулярных перевозок - 23 ед.; количество рассмотренных обращений граждан по вопросам перевозки пассажиров - 243 ед.

8. Приобретение бланков с защитой от подделки (свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок).

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перевозчикам, обслуживающим муниципальные автомобильные

маршруты регулярных перевозок, должна выдаваться карта маршрута регулярных перевозок.

Форма свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту и форма карты маршрута регулярных перевозок утверждены приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 года № 331 и от 10.11.2015 года № 322.

Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту выдаются перевозчикам по итогам проведенных открытых конкурсов по нерегулируемым тарифам.

Карты маршрута регулярных перевозок выдаются перевозчикам по действующим договорам на право перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам и (или) на срок действия муниципального контракта, заключаемого по итогам электронных торгов (по регулируемым тарифам).

В соответствии с заключенным контрактом в 2016 году приобретено 25 бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту и 2 000 бланков карт маршрута регулярных перевозок, на общую сумму 0,06 млн. рублей.

В 2018 году в соответствии с заключенным контрактом приобретена защищенная полиграфическая продукция уровня «В» - бланки карт маршрута регулярных перевозок в количестве 500 шт. Бланки выданы в связи с пролонгацией договоров на обслуживание муниципальных маршрутов транспорта общего пользования на очередной срок.

В заключение необходимо отметить, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» реализуется в соответствии с утвержденными целями и задачами, в рамках лимитов, доведенных из городского, областного и федерального бюджетов.