

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ"**

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске	Срок реализации проекта	1 января 2025 года	31 декабря 2028 года
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна	Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Климова Оксана Владимировна	Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Вишневецкая Валерия Андреевна	Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	"Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске"	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)	"Развитие физической культуры и спорта"/ Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»/Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»	

	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	"Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области"
--	------	--	--

2. Показатели проекта

N п/п	Показатели проекта	Уровень показат еля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/уб ывания	Нарастаю щий итог	Информацио нная система (источник данных)
				значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"													
2.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО	Процент	52,3	202 3	54,6	61,7	64,2	66,3	-	-	Возрастающий	Да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

План достижения показателей проекта в 2026 году

[illegible]

	физической культурой и спортом														
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"												
2.1.	Созданы "умные" спортивные площадки	Единиц	1	2023	-	-	1	1	-	-	Для создания "умной" площадки планируются осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ "Школа N 17 г. Благовещенска" в 2027 году и МАОУ "Школа N 15 г. Благовещенска" в 2028 году	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.2.	Приобретено спортивное оборудование	Штук	0	2023	16	-	-	-	-	-	Планируется осуществление закупки	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста,

	для игры в пляжный волейбол										спортивного оборудования (стойки, сетки) и инвентаря (мячи) для обустройства 2 площадок для игры в пляжный волейбол на 5 и 6 участках набережной реки Амур		систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.3.	Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения	Единиц	0	2024	1	3	-	-	-	-	Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения в 2025 году площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность»), и выполнении подготовительных работ для создания спортивной площадки в районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»). В 2026 году приобретение	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

											оборудования для возведения спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная – Краснофлотская, возведение площадки пляжного волейбола в районе пляжа Пограничный (МУ СОК «Юность»), устройство спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10 (МУ «ГУКС»)		
2.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений	Единиц	0	2025	-	-	-	1	-	-	Планируется поставка комплекта спортивного оборудования для создания модульного спортивного сооружения – бассейна в районе ул. Первомайская-Фрунзе (Управление образования)	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
города Благовещенска**

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"/показатели МПБ "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом"							
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы "умные" спортивные площадки", всего	0,0	0,0	23 404,3	27 659,6	0,0	0,0	51 063,9
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	23 404,3	27 659,6	0,0	0,0	51 063,9
2.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	16 720,0	18 980,0	0,0	0,0	35 700,0
2.1.2.о.	Областной бюджет	0,0	0,0	5 280,0	7 020,0	0,0	0,0	12 300,0
2.1.3.м.	Местный бюджет	0,0	0,0	1 404,3	1 659,6	0,0	0,0	3 063,9
2.2.	Мероприятие (результат) "Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол", всего	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
2.2.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
2.2.2.м.	Местный бюджет	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
2.3.	Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения" всего	8940,8	16 503,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25 444,6
2.3.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	8940,8	16 503,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25 444,6

2.3.2.м.	Местный бюджет	8940,8	16 503,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25 444,6
2.4.	Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений»	0,0	0,0	0,0	319 149,0	0,0	0,0	319 149,0
2.4.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	319 149,0	0,0	0,0	319 149,0
2.4.1.ф.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	219 000,0	0,0	0,0	219 000,0
2.4.2.о.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	81 000,0	0,0	0,0	81 000,0
2.4.3.м.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	19 149,0	0,0	0,0	19 149,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		9260,8	16 503,8	23404,3	346 808,6	0,0	0,0	395 977,5
в том числе:								
Региональный бюджет		0,0	0,0	22000,0	326 000,0	0,0	0,0	348 000,0
Местный бюджет		9260,8	16 503,8	1404,3	20 808,6	0,0	0,0	47 977,5

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

**План исполнения городского бюджета в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации муниципального проекта города
Благовещенска в 2026 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП "Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом"/показатели МПБ "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом"												
2.3.	Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения"	0,0	0,0	0,0	864,3	864,3	864,3	864,3	16 503,8	16 503,8	16 503,8	16 503,8	16 503,8
ИТОГО		0,0	0,0	0,0	864,3	864,3	864,3	864,3	16 503,8	16 503,8	16 503,8	16 503,8	16 503,8

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя МПБ утверждена приказом Минспорта России от 31 августа 2023 г. N 627 "Об утверждении методики расчета значений показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", ее структурных элементов и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года" (п/п 17).

Приложение N 1
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
"Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Благовещенске"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ" (ОТСУТСТВУЮТ)**

Приложение N 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
"Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Благовещенске"

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансо вого обеспече ния (тыс. руб.)	Вид документа и характеристи ка мероприятия (результата)	Информационн ая система (источник данных)
		начало	оконча ние	предшествен ники	последова тели			единиц а измере ния (по ОКЕИ)	значе ние			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2 027	31.12.2 028	-	-	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционирова нием и безопасностью системы образования	-	-	-	51 063,9	Для создания «умных» площадок планируется осуществлени е закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенск а» в 2027 году	-

											и МАОУ «Школа № 15 г. Благовещенск а» в 2028 году	
2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2027 году	01.01.2 027	31.12.2 027	-	-	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционирова нием и безопасностью системы образования	-	-	-	23 404,3	Для создания «умной» площадки планируется осуществлени е закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенск а»	-
2.1.К .1.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки»	-	31.03.2 027	-	2.1.К.2.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционирова нием и	-	-	-	-	Муниципальн ый контракт	ЕИС

						безопасностью системы образования						
2.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен полугодовой отчет о расходовании субсидии»	-	30.06.2027	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.1.К.3.	Контрольная точка «Работы по монтажу оборудования завершены, подписан акт приемки выполненных работ»	-	05.07.2027	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Акт приемки выполненных работ	На Бумажном носителе

2.1.K.4.	Контрольная точка «Умная» спортивная площадка поставлена на баланс»	-	05.10.2027	2.1.K.3.	2.1.K.5.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Инвентарная карточка учета объекта основных средств	На бумажном носителе
2.1.K.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	05.10.2027	2.1.K.4.	2.1.K.6.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.K.6.	Контрольная точка «Подготовлены отчеты о расходовании	-	30.12.2027	2.1.K.5.	-	Трифоновна Галина Николаевна, начальник отдела	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»

	субсидии и достижения результата использования субсидии, и обязательствах»					бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования администрации города Благовещенска						
2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	27 659,6	Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №15 г. Благовещенска»	-
2.1.К.1.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку и монтаж	-	31.01.2028		2.1.К.2.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС

	оборудования для создания «умной» спортивной площадки»					контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования						
2.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен полугодовой отчет о расходовании субсидии»	-	14.03.2028	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.1.К.3.	Контрольная точка «Работы по монтажу оборудования завершены, подписан акт приемки выполненных работ»	-	05.04.2028	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и	-	-	-	-	Акт приемки выполненных работ	На Бумажном носителе

						безопасностью системы образования						
2.1.К.4.	Контрольная точка «Умная» спортивная площадка поставлена на баланс»	-	05.10.2028	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Инвентарная карточка учета объекта основных средств	На бумажном носителе
2.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	05.10.2028	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носителе

2.1.К.6.	Контрольная точка «Подготовлены отчеты о расходовании субсидии и достижении результата использования субсидии, и обязательствах»	-	30.12.2028	2.1.К.5.	-	Авдеева Елена Леонидовна, начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.2.	Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	320,0	Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на набережной реки Амур	-
2.2.	Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической	-	-	-	320,0	Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства	-

	волейбол» в 2025 году					культуре и спорту администрации города Благовещенска					2-х площадок для игры в пляжный волейбол на набережной реки Амур	
2.2.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.04.2025	-	2.2.К.2.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	План закупок	ЕИС
2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведение электронных торгов»	-	10.04.2025	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Электронная заявка	ЕИС
2.2.К.3.	Контрольная точка «Сведения	-	12.05.2025	2.2.К.2.	2.2.К.4.	Вишневецкая Валерия	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС

	о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»					Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска						
2.2.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	29.05.2025	2.2.К.3.	2.2.К.5.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт выполненных работ	ЕИС
2.2.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	-	15.06.2025	2.2.К.4.	2.2.К.6.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Платежное поручение	ЕИС

2.2.К.6.	Контрольная точка «Передача спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол МУ «Городское управление капитального строительства»	-	01.07.2025	2.2.К.5.	-	Апасов Александр Александрович , руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт приема-передачи	На бумажном носителе
2.3	Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения»	01.09.2025	31.12.2026	-	-	Вишневецкая Валерия Андреевна, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	25 444,6	Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения в 2025 году площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность»), и выполнении подготовительных работ для создания спортивной площадки в	-

											районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»). В 2026 году приобретение оборудования для возведения спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная – Краснофлотская, возведение площадки пляжного волейбола в районе пляжа Пограничный (МУ СОК «Юность»), устройство спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10 (МУ «ГУКС»)	
2.3	Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные	01.09.2025	31.12.2025	-	-	Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по	-	-	-	8 940,8	Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения	-

	сооружения» в 2025 году					физической культуре и спорту администрации города Благовещенска					площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность») и выполнении подготовительных работ для создания спортивной площадки в районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»).	
2.3.К.1	Контрольная точка «Подготовлена смета расходов»	-	30.09.2025	-	2.3.К.2	Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Смета расходов	На бумажном носителе
2.3.К.2	Контрольная точка	-	10.10.2025	2.3.К.1	2.3.К.3	Апасов Александр	-	-	-	-	Электронная заявка	ЕИС

	«Размещена заявка на заключение муниципального контракта»					Александрович , руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска						
2.3.К.3	Контрольная точка «Разработан график производственных работ»	-	20.10.2025	2.3.К.2	2.3.К.4	Апасов Александр Александрович , руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	График	На бумажном носителе
2.3.К.4	Контрольная точка «Заключен договор на выполнение работ, оказание услуг»	-	25.10.2025	2.3.К.3	2.3.К.5	Апасов Александр Александрович , руководитель сектора управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС

						администрации города Благовещенска						
2.3.К .5	Контрольная точка «Выполнены работы по установки временного ограждения»	-	30.11.2 025	2.3.К.4	2.3.К.6	Апасов Александр Александрович , руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт приема передачи выполненных работ	На бумажном носителе
2.3.К .6	Контрольная точка «Установлена подпорная стенка»	-	30.11.2 025	2.3.К.5		Апасов Александр Александрович , руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт приема передачи выполненных работ	На бумажном носителе
2.3	Мероприятие (результат) «Созданы и	01.01.2 026	31.12.2 026	-	-	Вишневецкая Валерия Андреевна,	-	-	-	16 503,8	Планируется приобретение оборудования для возведения	-

	оснащены спортивные плоскостные сооружения» в 2026 году					заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска					спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная – Краснофлотская, возведение площадки пляжного волейбола в районе пляжа Пограничный (МУ СОК «Юность»), устройство спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10 (МУ «ГУКС»)	
2.3.К.1	Контрольная точка «Заключен договор на поставку оборудования для создания площадки ГТО в районе ул. Театральная - Краснофлотская »	-	10.04.2026		2.3.К.2	Вишневецкая Валерия Андреевна, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.3.К.2	Контрольная точка	-	15.05.2026	2.3.К.1	2.3.К.3	Вишневецкая Валерия	-	-	-	-	Товарная накладная	На бумажном носителе

	«Произведена приемка оборудования для создания площадки ГТО в районе ул. Театральная - Краснофлотская»					Андреевна, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска						
2.3.К.3	Контрольная точка «Проведена оплата оборудования, приобретённого для создания спортивной площадки ГТО в районе ул. Театральная - Краснофлотская»	-	29.05.2026	2.3.К.2	-	Вишневецкая Валерия Андреевна, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.3.К.4	Контрольная точка «Заключен договор на поставку оборудования для создания спортивной	-	30.06.2026	-	2.3.К.5	Гоцкало Василий Станиславович, директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС

	площадки в поселке Аэропорт, 10»											
2.3.К.5	Контрольная точка «Произведена приемка оборудования для создания спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10»	-	20.07.2026	2.3.К.4	2.3.К.6	Гоцкало Василий Станиславович, директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Товарная накладная	ЕИС
2.3.К.6	Контрольная точка «Проведена оплата оборудования, приобретенного для создания спортивной площадки в поселке Аэропорт, 10»	-	31.08.2026	2.3.К.5	-	Гоцкало Василий Станиславович, директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.4.	Мероприятие «Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Хоросоженко Александр Юрьевич, начальник отдела контроля в	-	-	-	319 149,0	Планируется поставка комплекта спортивного оборудования для создания модульного	-

	модульных спортивных сооружений» в 2028 году					сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования					спортивного сооружения – бассейна в районе ул. Первомайская-Фрунзе (Управление образования администрации города Благовещенска)	
2.4.К.1	Контрольная точка «Размещена заявка на заключение муниципального контракта»	-	01.02.2028	-	2.4.К.2	Хоросоженко Александр Юрьевич начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Электронная заявка	ЕИС
2.4.К.2	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на поставку комплектов	-	29.02.2028	2.4.К.1	2.4.К.3	Хоросоженко Александр Юрьевич начальник отдела контроля в сфере закупок,	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС

	оборудования для создания модульных спортивных сооружений и выполнение работ по возведению модульного спортивного сооружения»					за функционированием и безопасностью системы образования						
2.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка комплектов оборудования для создания модульных спортивных сооружений»	-	28.04.2028	2.4.К.2	2.4.К.4	Хоросоженко Александр Юрьевич начальник отдела контроля в сфере закупок, за функционированием и безопасностью системы образования	-	-	-	-	Акт прием-передачи	На бумажном носителе
2.4.К.4	Контрольная точка «Выполнены работы, по возведению модульного	-	30.09.2028	2.4.К.3	2.4.К.5	Хоросоженко Александр Юрьевич начальник отдела контроля в сфере закупок,	-	-	-	-	Акт выполненных работ	На бумажном носителе

	спортивного сооружения»					за функционированием и безопасностью системы образования						
2.4.К.5	Контрольная точка «Проведена оплата оборудования, работ, услуг»	-	30.11.2028	2.4.К.4	2.4.К.6	Трифоновна Галина Николаевна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.4.К.6	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии и достижении значений результата»	-	29.11.2028	2.4.К.5		Трифоновна Галина Николаевна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»