

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие систем коммунальной инфраструктуры		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Рудненко Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Вишневский Виталий Юрьевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа	Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастан ия	Нарастающий итог	Информационн ая система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР отсутствует													
2	Доля замены сетевой инфраструктуры													
2.1.	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	процент	54,4	2023	33,8	33,5	32,7	32,5	31,5	31,5	Убывающ ий	Нет	На бумажном носителе
2.2.	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	1	2023	21	23	24	26	27	28	Возраста ющий	Да	На бумажном носителе
2.3.	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	-	2024	-	2	5	5	5	5	Возраста ющий	Да	На бумажном носителе

2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры													

2.1.	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2
2.2.	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателям и проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры												
2.1	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единица	-	2023	1	1	1	1	1	1	Планируется в 2025 году выполнить ремонт котельного оборудования в котельной 101 квартала	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.2.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.3	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)	процент	-	2023	0,32	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.4.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК-146 (ул. Калинина)	процент	-	2023	0,4	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.5.	Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов электроснабжен	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта	Увеличение количества модернизированных объектов

	изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»))										ия	капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.6.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская-Новая – Загородная)	процент	-	2023	0,07	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.7.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.8.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.9.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)	процент	-	2023	0,03	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.10.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.11.	Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.12.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г.	процент	-	2023	0,2	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения,

	Благовещенск Амурская область)												водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.13.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)	процент	-	2023	0,29	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.14.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)	процент	-	2023	0,05	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.15.	Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.16.	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству	единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов		Увеличение количества модернизированных объектов

	объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область»												теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.17.	Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)	процент	-	2023	0,2	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.18	Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Выполнение исполнительной съемки, изготовление технического плана с целью ввода объекта в эксплуатацию и снижения незавершенного строительства	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.19.	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска	процент	-	2023	0,03	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.20.	Реализация мероприятий планов социального развития центров	единица	-	2023	-	1	-	1	-	-	Количество разработанной документации в	Строительство (реконструкция, техническое	Увеличение количества модернизированных

	экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)										2026г., реконструированных объектов в 2028 г (водозабор Северного жилого района	первооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	ванных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.21.	Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.22.	Разработана проектная документация по мероприятию «Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.23.	Модернизация объектов		-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество	Приобретение	Увеличение

	водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)										модернизированных объектов водоотведения	товаров, работ, услуг	количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.24.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.25.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.26.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабже

												строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	ния, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.27.	Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег»)	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.28.	Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег»)	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.29.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные	процент	-	2023	0,14	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры

	сети)											имущества)	
2.30.	Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г. Благовещенск. ул. Пограничная, 183)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.31.	Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.32.	Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.33.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по	процент	-	2023	0,11	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженнос

	ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)										протяженности ветхих сетей теплоснабжения		ти ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.34.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	штука	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество планов по ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжения, разработанных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 13.11.2024 № 2234	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.35.	Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области»	штука	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество отчетов об оценке имущества	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения,

													водоотведен ия и электроснаб жения
2.36.	Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»	штука	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество протоколов лабораторных исследований	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.37	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	штука	-	2024	-	1	-	-	-	-	Предусматриваются бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности путем заключения муниципального контракта, заказчик МУ «ГУКС»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.38.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	штука	-	2024	-	1	-	-	-	-		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.39.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию	штука	-	2024	-	1	-	-	-	-		Строительство (реконструкция, техническое перевооружен	Увеличение количества созданных объектов

	(модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)											ие) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	коммунальной инфраструктуры
2.40.	Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.41.	Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.42.	Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры

												имущества)	
2.43.	Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	1	-	-	-	-	Строительство сливной станции реализуется в рамках долгосрочного плана комплексного соц-экономического развития городского округа города Благовещенска , Заказчик МУ «ГУКС»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.44.	Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)	процент	-	2024	0,29	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.45.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.46.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов

													теплоснабже ния, водоснабжен ия, водоотведен ия и электроснаб жения
2.47.	Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.48.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.49.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры

2.50.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап)	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.51.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-31-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)	процент	-	2024	0,1	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.52.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.53.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.54.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженнос

	заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная										протяженности ветхих сетей теплоснабжения		ти ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.55.	Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)	кВт	-	2024	-	-	1270,0	-	-		Финансовое обеспечение затрат, связанных с техприсоединением объектов, в рамках механизма, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79 (списание задолженности по бюджетным кредитам), в соответствии с Порядком. Мероприятие включено в ДКП города Благовещенска до 2030 года.	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.56.	Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г. Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	штука	-	2024	14	-	-	-	-	-	Количество разработанных проектов и полученных заключений государственной экспертизы по 7 линейным объектам.	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.57.	Выполнены проектные и изыскательские работы	единица	-	2024	-	1	-	-	-	-	Количество модернизирован	Строительство (реконструкции	Увеличение количества

	по объекту капитального строительства: «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»										ных (созданных) объектов теплоснабжения (2025 –аванс)	я, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.58.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)	процент	-	2024	0,47	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.59.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.60.	Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч	квадратный метр	-	2024	8 639,00	-	-	-	-	-	Площадь изъятия земельного участка для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч в квартале 252 города Благовещенска	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Доля замены сетевой инфраструктуры.							
1.1.	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	28 419,6	131 169,5	356 890,3	37 251,6	38 741,7	40 291,4	632 764,1
1.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	28 419,6	131 169,5	356 890,3	37 251,6	38 741,7	40 291,4	632 764,1
1.1.1.о	Областной бюджет	26 714,4	123 299,3	335 476,9	35 016,5	36 417,2	37 873,9	594 798,2
1.1.1.м	Местный бюджет	1 705,2	7 870,2	21 413,4	2 235,1	2 324,5	2 417,5	37 965,9
1.2.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)	53 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 901,7
1.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	53 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 901,7
1.2.1.о	Областной бюджет	50 667,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 667,6
1.2.1.м	Местный бюджет	3 234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 234,1
1.3.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)	18 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 250,0
1.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	18 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 250,0
1.3.1.о	Областной бюджет	17 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 155,0
1.3.1.м	Местный бюджет	1 095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 095,0
1.4.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)	46 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 214,2

1.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	46 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 214,2
1.4.1.о	Областной бюджет	43 441,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 441,3
1.4.1.м	Местный бюджет	2 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 772,9
1.5.	Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)	15 874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 874,6
1.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	15 874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 874,6
1.5.1.о	Областной бюджет	14 922,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 922,2
1.5.1.м	Местный бюджет	952,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,4
1.6.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)	7 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 339,0
1.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	7 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 339,0
1.6.1.о	Областной бюджет	6 898,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 898,6
1.6.1.м	Местный бюджет	440,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,4
1.7.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)	2 845,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,9
1.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 845,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,9
1.7.1.о	Областной бюджет	2 675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 675,2
1.7.1.м	Местный бюджет	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,7
1.8.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	2 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 315,6
1.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 315,6

1.8.1.о	Областной бюджет	2 176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 176,7
1.8.1.м	Местный бюджет	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9
1.9	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)	5 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167,0
1.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	5 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167,0
1.9.1.о	Областной бюджет	4 857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 857,0
1.9.1.м	Местный бюджет	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
1.10.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916,9
1.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916,9
1.10.1.о	Областной бюджет	1 801,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 801,9
1.10.1.м	Местный бюджет	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
1.11.	Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
1.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
1.11.1.о	Областной бюджет	207,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,8
1.11.1.м	Местный бюджет	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
1.12.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)	19 761,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 761,8
1.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	19 761,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 761,8
1.12.1.о	Областной бюджет	18 576,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 576,1

1.12.1.м	Местный бюджет	1 185,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,7
1.13.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)	37 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 054,3
1.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	37 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 054,3
1.13.1.о	Областной бюджет	34 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 831,0
1.13.1.м	Местный бюджет	2 223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 223,3
1.14.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)	3 635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,7
1.14.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,7
1.14.1.о	Областной бюджет	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
1.14.1.м	Местный бюджет	218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1
1.15.	Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область"	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.15.1.м	Местный бюджет	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.16.	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область"	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.16.1.м	Местный бюджет	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.17.	Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.17.1.	Муниципальный бюджет, из них:	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.17.1.м	Местный бюджет	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8

1.18.	Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка"	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.18.1.	Муниципальный бюджет, из них:	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.18.1.м	Местный бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.19.	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.19.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.19.1м	Местный бюджет	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.20.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)	0,0	1 690 481,6	795 142,9	0,0	0,0	0,0	2 485 624,5
1.20.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	1 690 481,6	795 142,9	0,0	0,0	0,0	2 485 624,5
1.20.1.ф	Федеральный бюджет	0,0	1 256 138,1	596 357,2	0,0	0,0	0,0	1 852 495,3
1.20.1.о	Областной бюджет	0,0	401 964,2	190 834,3	0,0	0,0	0,0	592 798,5
1.20.1.м	Местный бюджет	0,0	32 379,3	7 951,4	0,0	0,0	0,0	40 330,7
1.21.	Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	16 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 313,5
1.21.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 313,5
1.21.1м	Местный бюджет	16 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 313,5
1.22.	Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск	11 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 781,3
1.22.1.	Муниципальный бюджет, из них:	11 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 781,3

1.22.1о	Областной бюджет	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
1.22.1м	Местный бюджет	1 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781,3
1.23.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)	6 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 567,1
1.23.1.	Муниципальный бюджет, из них:	6 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 567,1
1.23.1.о	Областной бюджет	6 173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 173,1
1.23.1.м	Местный бюджет	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0
1.24.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)	57 328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 328,3
1.24.1.	Муниципальный бюджет, из них:	57 328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 328,3
1.24.1.о	Областной бюджет	52 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 354,8
1.24.1.м	Местный бюджет	4 973,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 973,5
1.25.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»)	33 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 723,0
1.25.1.	Муниципальный бюджет, из них:	33 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 723,0
1.25.1.о	Областной бюджет	31 559,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 559,9
1.25.1.м	Местный бюджет	2 163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 163,1
1.26.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)	9 511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 511,9
1.26.1.	Муниципальный бюджет, из них:	9 511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 511,9

1.26.1.о	Областной бюджет	8 941,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 941,2
1.26.1.м	Местный бюджет	570,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7
1.27.	Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег»)	0,0	17 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 635,6
1.27.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	17 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 635,6
1.27.1.о	Областной бюджет	0,0	16 577,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16 577,5
1.27.1.м	Местный бюджет	0,0	1 058,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 058,1
1.28.	Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег»)	0,0	31 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 968,6
1.28.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	31 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 968,6
1.28.1.о	Областной бюджет	0,0	30 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30 050,5
1.28.1.м	Местный бюджет	0,0	1 918,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 918,1
1.29.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)	42 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 377,8
1.29.1.	Муниципальный бюджет, из них:	42 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 377,8
1.29.1.о	Областной бюджет	39 835,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 835,1
1.29.1.м	Местный бюджет	2 542,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 542,7
1.30.	Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183)	8 314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 314,6

1.30.1.	Муниципальный бюджет, из них:	8 314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 314,6
1.30.1.о	Областной бюджет	7 815,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 815,7
1.30.1.м	Местный бюджет	498,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,9
1.31.	Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	18 636,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 636,7
1.31.1.	Муниципальный бюджет, из них:	18 636,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 636,7
1.31.1.о	Областной бюджет	17 518,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 518,5
1.31.1.м	Местный бюджет	1 118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118,2
1.32.	Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)	22 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 302,5
1.32.1.	Муниципальный бюджет, из них:	22 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 302,5
1.32.1.о	Областной бюджет	20 964,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 964,3
1.32.1.м	Местный бюджет	1 338,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 338,2
1.33.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)	16 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 250,7
1.33.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 250,7
1.33.1.о	Областной бюджет	15 275,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 275,7
1.33.1.м	Местный бюджет	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0
1.34.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.34.1	Муниципальный бюджет, из них:	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.34.1.м	Местный бюджет	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0

1.35.	Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области"	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9
1.35.1	Муниципальный бюджет, из них:	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9
1.35.1.м	Местный бюджет	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9
1.36	Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
1.36.1	Муниципальный бюджет, из них:	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
1.36.1.м	Местный бюджет	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
1.37.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	22 541,0	52 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75 136,6
1.37.1.	Муниципальный бюджет, из них:	22 541,0	52 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75 136,6
1.37.1.о	Областной бюджет	21 160,8	49 375,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70 536,0
1.37.1.м.	Местный бюджет	1 380,2	3 220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,6
1.38.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	26 556,7	61 965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88 522,2
1.38.1.	Муниципальный бюджет, из них:	26 556,7	61 965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88 522,2
1.38.1.о	Областной бюджет	24 930,6	58 171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83 102,1
1.38.1.м.	Местный бюджет	1 626,1	3 794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 420,1
1.39.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская	26 479,7	61 786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	88 266,0

	область)							
1.39.1.	Муниципальный бюджет, из них:	26 479,7	61 786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	88 266,0
1.39.1.o	Областной бюджет	24 858,4	58 003,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82 861,5
1.39.1.м.	Местный бюджет	1 621,3	3 783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 404,5
1.40.	Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.40.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.40.1.o	Областной бюджет	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.41.	Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию)	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.41.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.41.1.o	Областной бюджет	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.42.	Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию)	0,0	230 000,0	700 200,0	0,0	0,0	0,0	930 200,0
1.42.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	230 000,0	700 200,0	0,0	0,0	0,0	930 200,0
1.42.1.o	Областной бюджет	0,0	230 000,0	700 200,0	0,0	0,0	0,0	930 200,0
1.43.	Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)	232 700,0	571 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 100,0
1.43.1.	Муниципальный бюджет, из них:	232 700,0	571 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 100,0
1.43.1.o	Областной бюджет	232 700,0	571 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 100,0
1.44.	Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)	4 506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 506,9

1.44.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 506,9
1.44.1.о	Областной бюджет	4 236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 236,5
1.44.м.	Местный бюджет	270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,4
1.45.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)	500,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,6
1.45.1.	Муниципальный бюджет, из них:	500,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,6
1.45.1.о	Областной бюджет	470,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,5
1.45.м.	Местный бюджет	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
1.46.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)	496,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,9
1.46.1.	Муниципальный бюджет, из них:	496,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,9
1.46.1.о	Областной бюджет	467,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,1
1.46.м.	Местный бюджет	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
1.47.	Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
1.47.1.	Муниципальный бюджет, из них:	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
1.47.1.о	Областной бюджет	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1
1.47.м.	Местный бюджет	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
1.48.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0
1.48.1.	Муниципальный бюджет, из них:	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0
1.48.1.о	Областной бюджет	491,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,6
1.48.м.	Местный бюджет	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4

1.49.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)	598,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,1
1.49.1.	Муниципальный бюджет, из них:	598,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,1
1.49.1.о	Областной бюджет	562,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,2
1.49.м.	Местный бюджет	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
1.50.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап)	274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1
1.50.1.	Муниципальный бюджет, из них:	274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1
1.50.1.о	Областной бюджет	257,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,7
1.50.м.	Местный бюджет	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
1.51.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-31-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение))	7 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 101,8
1.51.1.	Муниципальный бюджет, из них:	7 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 101,8
1.51.1.о	Областной бюджет	6 675,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 675,7
1.51.м.	Местный бюджет	426,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1
1.52.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318	577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,8
1.52.1.	Муниципальный бюджет, из них:	577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,8
1.52.1.о	Областной бюджет	543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,1
1.52.м.	Местный бюджет	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
1.53.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,2

1.53.1.	Муниципальный бюджет, из них:	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,2
1.53.1.о	Областной бюджет	540,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,7
1.53.м.	Местный бюджет	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
1.54.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,5
1.54.1.	Муниципальный бюджет, из них:	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,5
1.54.1.о	Областной бюджет	545,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,6
1.54.м.	Местный бюджет	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
1.55.	Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 000,0
1.55.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 000,0
1.55.1.о	Областной бюджет	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 000,0
1.56.	Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	1 114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,1
1.56.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,1
1.56.1.м	Местный бюджет	1 114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,1
1.57.	Подготовлена проектная документация, содержащая материалы в форме информационной модели и инженерных изысканий, по объекту капитального строительства: "Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск"	3 232,7	7 543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 775,8
1.57.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 232,7	7 543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 775,8

1.57.1.м	Местный бюджет	3 232,7	7 543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 775,8
1.58.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)	26 401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 401,8
1.58.1.	Муниципальный бюджет, из них:	26 401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 401,8
1.58.1.о	Областной бюджет	24 817,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 817,7
1.58.м.	Местный бюджет	1 584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 584,1
1.59.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)	598,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,6
1.59.1.	Муниципальный бюджет, из них:	598,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,6
1.59.1.о	Областной бюджет	562,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,7
1.59.м.	Местный бюджет	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
1.60.	Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч	15 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 856,7
1.60.1.	Муниципальный бюджет, из них:	15 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 856,7
1.60.м.	Местный бюджет	15 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 856,7
Итого по проекту		2 497 365,3	3 325 445,8	3 029 433,2	37 251,6	38 741,7	40 291,4	8 968 529,0
в том числе:		0,0	1 256 138,1	596 357,2	0,0	0,0	0,0	1 852 495,3
Федеральный бюджет								
Региональный бюджет		2 382 711,7	2 007 741,3	2 403 711,2	35 016,5	36 417,2	37 873,9	6 903 471,8
Местный бюджет		114 653,6	61 566,4	29 364,8	2 235,1	2 324,5	2 417,5	212 561,9

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	ОЗР отсутствует												
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры												
2.1.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 419,6	28 419,6
2.2.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 901,7	53 901,7
2.3.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 250,0	18 250,0
2.4.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 214,2	46 214,2

[illegible]

[illegible]

	«Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 635,7	3 635,7
2.15.	Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 386,9	12 386,9
2.16.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 067,5
2.17.	Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 587,8
2.18.	Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0
2.19.	Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска»	-	-	-	-	-	-	-	-	4 285,5	4 285,5	4 285,5	4 285,5
2.21.	Мероприятие (результат) «Прочие затраты на	15 755,	15 755,2	16 249,9	16 314,0	16 314,0	16 314,0	16 314,0	16 313,5	16 313,5	16 313,5	16 313,5	16 313,5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.53.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,2	575,2
2.54.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,5	580,5
2.55.	Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,0
2.56.	Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	775,3	775,3	1 114,1	1 114,1	1 114,1
2.57.	Подготовлена проектная документация, содержащая материалы в форме информационной модели и инженерных изысканий, по объекту капитального строительства: "Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-	-	-	-	-	-	-	-	-	3232,7	3232,7	3232,7	3232,7

	интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск"												
2.58.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)	-	-	-	-	-	-	-	26 401,8	26 401,8	26 401,8	26 401,8	26 401,8
2.59.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598,6	598,6	598,6
2.50.	Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	15 856,7	15 856,7	15 856,7	15 856,7	15 856,7
ИТОГО:		15 755,2	15 755,2	16 249,9	16 314,0	16 314,0	16 674,0	16 674,0	59 827,0	299 446,4	300 982,4	605 5166	2 497 365,3

7. Дополнительная информация

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры»

$$\text{СУОПВСКИ} = \text{ОПВС} / \text{ОПС};$$

где:

СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»

$$\text{УКМОТВВЭ} = \text{КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом} + \text{КМОТВВЭ тек пер.};$$

где:

УКМОТВВЭ – Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;

КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за текущий период.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Увеличение количества созданных объектов»

$$\text{УКСО} = \text{КСО пред. пер. нараст. итогом} + \text{КСО тек пер.};$$

где:

УКСО - Увеличение количества созданных объектов;

КСО пред. пер. нараст. итогом - количество созданных объектов за предыдущий период нарастающим итогом;

КСО тек пер - количество созданных объектов за текущий период.

Приложение 1 к паспорту муниципального
проекта города Благовещенска
«Развитие систем
коммунальной инфраструктуры»

Дополнительные и обосновывающие материалы
Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Развитие систем
коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с	Мощность объекта		Объем финансово обеспечения	Вид документа и характеристика	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	значение			

							ФИАС)			(тыс.руб.)	меропри ятия (результ ата)	(источн ик данных)
1	ОЗР отсутствует											
	Доля замены сетевой инфраструктуры											
2.1.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	28 419,6	х	х
2.1.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.1.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.1.K3	Контрольная	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж	на

	точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»					Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»					уточные акты	бумаж ном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.1.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	53 901,7	х	х

	теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)»											
2.2.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.2.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.2.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.2.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.2.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.2.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении и (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	18 250,0	х	х
2.3.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.3.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.3.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.3.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.4.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	46 214,2	х	х
2.4.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.4.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение	х	01.11.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	работ»											
2.4.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Промеж уточные акты	на бумажном носителе
2.4.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.4.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.4.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе
2.5.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	x	x	x	15 874,7	x	x

	документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)»					жения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.5.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.5.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.5.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.5.K4	Контрольная										КС-2,	

	точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-3	на бумаж ном носителе
2.5.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.5.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.6	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в водоснабжени и (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийск ая- Новая – Загородная)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	7 339,0	х	х
2.6.K1	Контрольная точка	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Соглаш	на бумаж

	«Заключено соглашение»					начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска					ение	ном носителе
2.6.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.6.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Направлен	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе

	отчет о расходах и достижения результатов»					отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						ле
2.7.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	2 845,9	х	х
2.7.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.7.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	на выполнение работ»					«ГУКС»						
2.7.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.7.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.7.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.7.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.8.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-,	x	x	x	2 315,6	x	x

	водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)»					водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.8.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.8.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.8.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе

2.8.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.8.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.8.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.9.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении и (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул.	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	5 167,0	x	x

	Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)»											
2.9.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.9.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.9.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.9.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном

	работы.»											носителе
2.9.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.9.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	1 916,9	х	х
2.10.K1	Контрольная точка «Заклучено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.10.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.10.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.10.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.10.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.10.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

						жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.11.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольска я до ул. Загородная, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	221,0	х	х
2.11К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.11.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

2.11.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.11.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.12.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения	х	х	х	19 761,8	х	х

	водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)»					управления ЖКХ города Благовещенска						
2.12.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.12.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.12.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.12.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном

	работы.»											носителе
2.12К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.12.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.13.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	37 054,3	х	х
2.13.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						водо-, электроснаб- жения управления ЖКХ города Благовещен- ска						
2.13.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници- пальный контрак- т	на бумаж- ном носителе
2.13.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован- ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж- точные акты	на бумаж- ном носителе
2.13.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж- ном носителе
2.13.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж- ное поручен- ие	на бумаж- ном носителе
2.13.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос- ти тепло-, водо-,	х	х	х	х	Отчет	на бумаж- ном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.14.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	3 635,7	х	х
2.14.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.14.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

2.14.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.14.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.14.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.14.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.15.	Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	12 386,9	х	х

	котельная в 740 квартале г. Благовещенск , Амурская область»											
2.15.К1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	х	01.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.15.К2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	х	20.12.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.15.К3	Контрольная точка: «Подготовлена сметная документация»	х	20.12.2025	х	х		х	х	х	х	Смета	на бумажном носителе
2.15.К4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	х	22.12.2025	х	х		х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе
2.15.К5	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	х	23.12.2025	х	х		х	х	х	х	Документация	на бумажном носителе
2.15.К6	Контрольная точка: «Приняты работы»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.15.К	Контрольная	х	30.12.2025			Чепко Н.Ж.	х	х	х	х		

7	точка: «Оплачены выполненные работ»			x	x	главный бухгалтер МУ «ГУКС»					Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.16.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочно м районе г. Благовещенск , Амурская область»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	8 067,5	x	x
2.16.К 1	Контрольная точка: «Проведены изыскательск ие работы»	x	01.01.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	на бумаж ном носителе
2.16.К 2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	на бумаж ном носителе
2.16.К 3	Контрольная точка: «Подготовлен а сметная документация »	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Смета	на бумаж ном носителе

2.16.К 4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	х	30.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе
2.16.К 5	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	х	20.05.2025	х	х		х	х	х	х	Документация	на бумажном носителе
2.16.К 6	Контрольная точка: «Приняты работы»	х	30.05.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.16.К 7	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы»	х	07.07.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.17	Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	14 587,8	х	х
2.17.К 1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х		х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.17К2	Контрольная точка: «Объявлен аукцион»	х	20.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.17 К3	Контрольная точка:	х	30.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	

	«Подведены итоги аукциона»					Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»						
2.17.К4	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	15.05.2025	х	х		х	х	х	х	Договор	на бумажном носителе
2.17.К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.17.К6	Контрольная точка: «Оплачено по договору»	х	15.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.18.	Мероприятие (результат) «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	200,0	х	х
2.18.К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.18.К2	Контрольная точка: «Объявлена процедура»	х	20.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.18.К3	Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры»	х	30.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.18.К4	Контрольная точка: «Заключен	х	15.05.2025	х	х		х	х	х	х	Договор	на бумажном

	договор»											носителе
2.18.К5	Контрольная точка: «Приемка выполненных работ»	х	15.11.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.18.К6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.19	Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	4 285,5	х	х
2.19.К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.19.К2	Контрольная точка: «Объявлена	х	20.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник	х	х	х	х	ЕИС	

	процедура»					отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.19.К 3	Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры»	х	30.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	ЕИС	
2.19. К4	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	15.05.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Договор	на бумаж ном носителе
2.19. К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Вишневски й Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ	х	х	х	х	Акт приемки	на бумаж ном носителе

						города Благовещен ска						
2.19.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.12.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.21.	Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочно м районе г. Благовещенск а, Амурская область на период передачи в муниципальну ю собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжаю щей организацией »	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	16 313,5	х	х

2.21.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	30.01.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска					Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.21.К2	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	30.01.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	ЕИС
2.21.К3	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	х	30.01.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.21.К4	Контрольная точка: «Предоставлен счет на оплату»	х	30.01.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»					Счет	на бумажном носителе
2.21.К5	Контрольная точка: «Доведены предельные объемы финансирования»	х	31.01.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления					Заявка на финансирование	АЦК-финансы
2.21К6	Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору»	х	31.01.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.22.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	11 781,3	х	х

	по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск											
2.22.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	30.01.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска					Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.22.К2	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	х	25.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе
2.23.К3	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	х	16.05.2025	х	х						Документация	на бумажном носителе
	Контрольная											на

2.22. К4	точка: «Приняты выполненные работы»	х	26.05.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	бумаж ном носителе
2.22. К5	Контрольная точка: «Доведены предельные объемы финансирования»	х	13.06.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления					Заявка на финансирование	на бумаж ном носителе
2.22.К 6	Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору»	х	15.06.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.23.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	6 567,1	х	х
2.23.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж ном носителе

						ска						
2.23.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.23.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.23.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.23.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.23.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

2.24.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	57 328,3	х	х
2.24.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.24.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	работ»											
2.24.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.24.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.24.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.24.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.25.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	х	х	х	33 723,0	х	х

	«Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»					жения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.25.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.25.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.25.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.25.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.26.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.25.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.26	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	9 511,9	х	х
2.26.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж ном носителе

						жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.26.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.27.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.26.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.26.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.26.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

						управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.29.	Мероприятие (результат) « Доля замены сетевой инфраструктур ы в водоснабжении, водоотведении, электроснабжен ии (Реконструкц ия ул. Краснофлотск ая от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск , Амурская область (инженерные сети)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	42 377,8	х	х
2.29.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.29.К 2	Контрольная точка	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало	х	х	х	х	Муници	на бумаж

	«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»					В.С. директор МУ «ГУКС»					пальный контракт	ном носитель
2.29.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	20.09.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.29.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	30.10.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.29.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	15.11.2025	x	x		x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.29.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе
2.30.	Мероприятие (результат) «Модернизации»					Щеголева И.А. начальник						

	я объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	8 314,6	х	х
2.30.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	12.05.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.30.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.30.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе

	мероприятия»											
2.30.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.30.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.30.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.31.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	18 636,7	х	х
2.31.К	Контрольная					Щеголева						на

1	точка «Заключено доп. соглашение»	х	25.04.2025	х	х	И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	бумаж ном носителе
2.31.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.31.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.31.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.31.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.31.К 6	Контрольная точка	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном

	«Направлен отчет о расходах и достижения результатов»					начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.32.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	22 302,5	х	х
2.32.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.32.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	ый контракт на выполнение работ»					МУ «ГУКС»					т	ле
2.32.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумажном носителе
2.32.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.32.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.32.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.33.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	16 250,7	х	х

	ры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)»					ти тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.33.К1	Контрольная точка «Заключено доп.соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.33.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.33.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.33.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.33.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.33.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.34.	Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	360,0	х	х
2.34.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	23.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города	х	х	х	х	Справка - уведомление	на бумажном носителе

						Благовещен ска						
2.34. К2	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	25.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Договор	на бумаж ном носителе
2.34. К3	Контрольная точка: «Предоставле ны исходные данные Исполнителю »	х	27.06.2025	х	х		х	х	х	х	Электронная модель схемы теплоснабжения	на бумаж ном носителе
2.34. К4	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы по 1 этапу»	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.34. К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работ»	х	01.09.2025	х	х	Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Акт приемки	на бумаж ном носителе
2.34.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	10.09.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумаж ном носителе
2.35.	Мероприятие (результат) «Проведена оценка			х	х	Гоцкало В.С. директор МУ						

	рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области»	01.06.2025	31.12.2025			«ГУКС»	x	x	x	107,9	x	x
2.35.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	x	25.06.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x	x	Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.35.К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	26.06.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	на бумажном носителе
2.35.К3	Контрольная точка: «Заключен договор»	x	27.06.2025	x	x		x	x	x	x	Договор	на бумажном носителе
2.35.К4	Контрольная точка: «Выполнены работы»	x	28.07.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.35.К5	Контрольная точка: «Предоставлен отчет об оценке имущества»	x	06.08.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе

2.35.К6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.08.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.36.	Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	11,6	х	х
2.36.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	25.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.36.К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	30.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор	х	х	х	х	План-график	на бумажном носителе
2.36.К3	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	04.07.2025	х	х		х	х	х	х	Договор	на бумажном носителе

						МУ «ГУКС						ле
2.36. К4	Контрольная точка: «Выполнены работы»	х	04.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.36. К5	Контрольная точка: «Предоставлен протокол лабораторных исследований»	х	08.08.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.36.К6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.08.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.37.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	22 541,0	х	х

	, Амурская область)»											
2.37.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.37.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.37.К 3	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	02.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	на бумажном носителе
2.37.К 4	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумажном носителе
2.37.К 5	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном носителе

	работ.»											
2.37.К 6	Контрольная точка «Оплата аванса»	х	01.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.38.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	26 556,7	х	х
2.38.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещен	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе

						ска						
2.38.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.38.К 3	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	02.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	на бумажном носителе
2.38.К 4	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумажном носителе
2.38.К 5	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.»	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном носителе
2.38.К 6	Контрольная точка «Оплата аванса»	х	01.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.39.	Мероприятие (результат) «Разработана					Щеголева И.А. начальник						

	проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	26 479,7	х	х
2.39.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.39.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
2.39.К 3	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	02.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План- график	на бумаж ном носителе
2.39.К 4	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумаж ном носителе
2.39.К 5	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.»	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумаж ном носителе
2.39.К 6	Контрольная точка «Оплата аванса»	х	01.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумаж ном носителе
2.40.	Мероприятие (результат) « Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Кролевецкий А.А. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	232 700,0	х	х
2.40.К 1	Контрольная точка	х	07.07.2025	х	х	Кролевецкий А.А.	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж

	«Заключено соглашение»					начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска					ение	ном носителе
2.40.К2	Контрольная точка «Размещено извещение о проведении электронного конкурса на определение подрядной организации»	x	21.07.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Извещение	на бумажном носителе
2.40.К3	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	x	08.08.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	на бумажном носителе
2.40.К4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.»	x	20.08.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.40.К5	Контрольная точка «Оплачен аванс»	x	19.09.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.40.К6	Контрольная	x	15.10.2025	x	x	Кролевецкий А.А.	x	x	x	x	Отчет	на бумаж

	точка «Направлен отчет о расходах в целях софинансиров ания, которые предоставляет ся иной межбюджетн ый трансферт за 3 квартал 2025 г»					начальнику управления архитектур ы и градостроит ельства администра ции города Благовещен ска						ном носителе
2.44.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетей инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)»	01.07.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	4 506,9	x	x
2.44.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	x	30.06.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен	x	x	x	x	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе

						ска						
2.44.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.44.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.44.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х	Вишневы Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.44.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.44.К 6	Контрольная точка	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Отчет	на бумажном

	«Направлен отчет о расходах и достижения результатов»					начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.45.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	500,6	х	х
2.45К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.45.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальн	х	31.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	ый контракт на выполнение работ»										т	ле
2.45.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумажном носителе
2.45.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.45.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.45.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.46.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	496,9	х	х

	я (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)»					ти тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.46К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.46.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.46К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.46.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.46.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.46.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.47.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	117,2	х	х
2.47.К 1	Контрольная точка «Заключено»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном

	доп. соглашение»					отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.47.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.47.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.47.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.47.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.47.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

	расходах и достижения результатов»					устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.48.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	523,0	х	х
2.48.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе
2.48.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на	х	31.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

	выполнение работ»											
2.48КЗ	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.48.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.48.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.48.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.49.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжен	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	598,1	х	х

	ии (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап))»					электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.49К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.49.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.49К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.49.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.49.К	Контрольная	х	15.11.2025			Чепко Н.Ж.					Платеж	на

5	точка «Оплачены выполненные работ»			x	x	главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	ное поручен ие	бумаж ном носителе
2.49.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.50.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)»	01.07.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	274,1	x	x
2.50.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	x	30.06.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления	x	x	x	x	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
2.50.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гощало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.50К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.50.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.50.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.50.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

						города Благовещен ска						
2.51.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-31-ТК- 32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	7 101,8	х	х
2.51.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе
2.51.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.51.К	Контрольная					управления					Промеж	на

3	точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	уточные акты	бумаж ном носителе
2.51.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х	Вишневы Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.51.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.51.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.52.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой					Щеголева И.А. начальник отдела						

	инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318)	01.07.2025	31.12.2025	x	x	устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	577,8	x	x
2.52.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	x	30.06.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.52.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	31.07.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.52.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	30.09.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.52.К4	Контрольная точка «Приняты	x	30.10.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж

	выполненные работы.»											ном носите ле
2.52.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носите ле
2.52.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носите ле
2.53.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 »	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	575,2	х	х
2.53К1	Контрольная точка «Заключено доп.	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носите

	соглашение»					устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						ле
2.53.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.53К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.53К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.53.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.53.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

	достижения результатов»					ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.54.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	580,5	х	х
2.54К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе
2.54.К 2	Контрольная точка «Заключен	х	31.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муници пальный	на бумаж ном

	муниципаль ный контракт на выполнение работ»										контрак т	носителе
2.54К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.54К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.54.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.54.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.55.	Мероприятие (результат) « Технологичес кое					Кролевецки й А.А. начальнику управления						

	присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	1 600 000, 0	х	х
2.55.К1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.07.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.55.К2	Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и Мин ЖКХ»	х	10.07.2025	х	х	Кролевецкий А.А. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.55.К3	Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и ООО «ПИК»	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.55.К4	Контрольная точка «Доведена субсидия »	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.55.К5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о	х	15.10.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумажном

	выполнении работ за 3 кв-л в Минжкх»											носителе
2.55.К6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 4 кв-л в Минжкх»	х	15.01.2026	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.56	Мероприятие (результат) «Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности и сметной стоимости»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	1 114,1	х	х
2.56К1	Контрольная точка: «Заключен контракт на разработку проектов»	х	21.07.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном носителе
2.56.К2	Контрольная точка: «Приняты выполненные	х	15.08.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор	х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе

	работы»					МУ «ГУКС»						ле
2.56.К 3	Контрольная точка: «Заключен контракт на получение госэкспертизы»	х	22.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контрак т	на бумаж ном носителе
2.56. К4	Контрольная точка: «Оплачены услуги по получению госэкспертизы»	х	25.08.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.56. К5	Контрольная точка: «Получено положительное заключение»	х	10.10.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Заключение	на бумаж ном носителе
2.56.К 6	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы по разработке проектов»	х	17.10.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.57.	Подготовлена проектная документация, содержащая материалы в форме информационной модели и инженерных изысканий, по объекту капитального строительства : «Тепловая сеть для обеспечения подключения	30.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	3 232,7	х	х

	дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»											
2.57.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	30.07.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.57.К 2	Контрольная точка «Внесение изменений в план-график»	х	04.08.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	на бумажном носителе
2.57.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	15.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.57.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату аванса	х	17.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Счет	на бумажном носителе
2.57.К 4	Контрольная точка «Сбор исходных данных»	х	26.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План мероприятий	на бумажном носителе
2.57.К 6	Контрольная точка «Оплачен	х	26.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном

	аванс»					МУ «ГУКС»					ие	носителе
2.58.	Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)»	30.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	26 401,8	х	х
2.58.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.58.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.58.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	29.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.58.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	01.10.2025	х	х	Вишневы В.Ю. заместитель начальника управления	х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						ле
2.58.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	10.10.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.58.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.59.	Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструкту ры в теплоснабжен ии (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)»	30.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	598,6	х	х
2.59.К 1	Контрольная точка	х	28.07.2025	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Доп. сог	на бумаж

	«Заключено доп. соглашение»					начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска					лашение	ном носите ле
2.59.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	11.08.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.59.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.59.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	01.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.59.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	10.10.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.59.К 6	Контрольная точка «Направлен	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

	отчет о расходах и достижения результатов»					отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						ле
2.60.	Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч	18.08.2025	31.12.2025	x	x	Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет)	x	x	x	15856,7	x	x
2.60.К1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	18.08.2025	x	2.8.К2	Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x	x	Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.60.К2	Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение»	x	19.08.2025	2.8.К1	2.8.К3	Плотникова И.В. заместитель председателя Комитета	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе

2.60.К 3	Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем»	х	19.11.2025	2.8.К2	2.8.К4	Богданова О.А. председатель Комитета					Соглашение	на бумажном носителе
2.60.К 4	Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю»	х	25.11.2025	2.8.К3	2.8.К5	Левицкая Н.Б. заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.60.К 5	Контрольная точка «Зарегистрировано право»	х	02.12.2025	2.8.К4	2.8.К6	Плеснина Т.Г. начальник отдела регистрации и права и кадастрового учета	х	х	х	х	Выписка из ЕГРН	на бумажном носителе
2.60.К 6	Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещенска»	х	03.12.2025	2.8.К5	х	Плотникова И.В. заместитель председателя Комитета	х	х	х	х	Письмо	на бумажном носителе